



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ที่ ชย ๗๓๙๐๑/-

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน และได้รวบรวมผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางลัดดาวัลย์ ทองแดง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ).....

(นายมนตรี สติรานวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

(ลงชื่อ).....

(นายกรานต์ เขตจันทิก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขุดลอกฝายวังอ้ายโพธิ์ หมู่ที่๔	✓	-	-	๑๑๒,๓๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๓๐๐			
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (เส้นเขาน้อย) หมู่ที่๕ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	✓	-	-	๒๕๘,๘๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๑,๘๐๐			
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (เส้นประดู่งาม) หมู่ที่๖ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	✓	-	-	๒๕๒,๒๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๑,๒๐๐			
๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (สายทางแยกบ้านลุงเบิ้ม-วัดหนองยาว ชย.ถ.๙๕-๐๑๐) หมู่ที่๑๐ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	✓	-	-	๒๔๔,๒๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๑,๒๐๐			
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (เส้นกกแดง) หมู่ที่๘ ตำบลบ้านไร่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	✓	-	-	๒๕๓,๓๐๐	๒๕๓,๐๐๐	๓๐๐			

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (ขอยน้ำมุดXรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๙๕-๐๓๔) หมู่ที่๑๑ ตำบลบ้านไร่ อำเภอ เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๒๔๑,๖๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑,๖๐๐			
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (ขอยสรรพสามิต) หมู่ที่๗ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ	✓	-	-	๑๒๐,๙๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๙๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวันในสังกัด สพฐ.)	✓	-	-	๖,๓๙๔,๔๐๐	๓,๒๐๑,๕๐๐	๓,๑๙๒,๙๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขุดลอกฝายบ้านวังตาเทพ หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๑๔๖,๙๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๙๐๐			
๒	โครงการขุดลอกสระน้ำ(ตะวันตก, ตะวันออกบ้าน) หมู่ที่ ๑๕	✓	-	-	๑๕๐,๑๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๑๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ที่เริ่ม	ระยะเวลา ที่สิ้นสุด	
๑	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีวันสงกรานต์หรือ ประเพณีวันลอยกระทง	✓	-	-	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐			
๒	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการประเพณีแห่ดอกไม้ของชาวญ้อกร	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐			