

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
เลขรับ 1486/64
วันที่ 17 มิ.ย. 64
เวลา 15.00 น.



ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๑๙/๗๐

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต

ถนนสุนทรารายณ์ ขย ๓๖๒๓๐

๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเร่งรัดการเบิกจ่ายรายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอเทพสถิต ที่ ขย ๐๐๒๓.๑๔/๙๘๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๗๒๓๒

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งแผนการตรวจติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี) และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจเรียบร้อยแล้ว นั้น

อำเภอเทพสถิตพิจารณาแล้ว เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.บ้านไร่

เพื่อโปรดทราบ

แจ้ง.....

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภกฤษ ฐานเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

เห็นควรพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวณัฏฐิณี จันทะสิทธิ์)

ปลัดอำเภอ อำเภอเทพสถิต

นายอำเภอเทพสถิต

โปรดส่งสาร

(นางสาวธินดา จังโกฏี)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๕๐๖๖

(นายมนต์วิทย์ วัฒนวิวัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

“กำเนิดแม่น้ำชี สดุดีพญาแลผู้กล้า ปรางค์กู่เป็นสง่า ล้ำค่าพระธาตุชัยภูมิ
สมบุรณ์ป่าเขาสรพสัต์ว์ เค้นขัดลายผ้าไหม ดอกกระเจียวงามลือไกล อารยธรรมไทยทวารวดี”

นายอรรถสิทธิ์ เข็มจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่



ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๕๑๓๑ ลงวันที่ ๒๓

ที่ว่าการจังหวัดชัยภูมิ
รับที่ ๐๕๕๖ / ๕๖
วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา.....น

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ/กองบริหาร
ถนนบูรณาการ หมู่ ๓๐๐๐
ตำบล.....

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง เรงรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลและรงรัดการเบิกจ่ายรายการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เทศบาล
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ขย ๐๐๒๓.๕/๕๑๓๑ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๒. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งแผนการตรวจติดตามรงรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(เงินกันไว้เบิกเหลือมปี) และได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ตามแผนการตรวจเรียบร้อยแล้ว นั้น

จังหวัดชัยภูมิพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการรงรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
มาตรการรงรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงให้อำเภอ
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (องค์การบริหารส่วนตำบล) รายชื่อปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันโดยเฉพาะรายการที่มีสถานะไม่พร้อมดำเนินการ หรืออยู่ระหว่างกำหนด
ราคากลาง อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และอยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา ให้เร่งดำเนินการตาม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็ว สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก่อหนี้
ผูกพันแล้วให้เร่งรัดคู่สัญญาให้ดำเนินการตามสัญญา และเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการรงรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จรายชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ให้เร่งรัดคู่สัญญาให้เข้าดำเนินงาน
ตามสัญญาโดยมีหนังสือแจ้งเร่งรัดให้คู่สัญญาดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มิให้เกิดความ
ล่าช้าจนอาจเกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการ
บริหารสัญญาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ รายการกันเงิน
ไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเบิกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อมิให้เงินงบประมาณพับไปโดยผลของกฎหมาย

/๓. แจ้งกำกับ...

๓. แจ้งกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการรายงานผลและความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-PLAN) ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หัวข้อระบบสารสนเทศ เมื่อบริษัทสารสนเทศเพื่อการวางแผน ไปจนกว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

อนึ่ง เนื่องจากการเร่งรัดติดตามและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นนโยบายที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดชัยภูมิ ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่งให้ความสำคัญและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นตามที่กำหนด โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการ
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายบัลลังก์ ไวทยศิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๘๑-๓๒๕๘

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
1	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,722,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,588,000.00	0.00
2	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,761,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	5,300,000.00	477,000.00
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,783,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,565,000.00	0.00
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,648,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,828,000.00	0.00
5	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนกกอก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,200,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,890,800.00	3,445,400.00
6	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,714,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,278,000.00	0.00
7	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,280,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	5,593,900.00	0.00
8	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,085,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,380,000.00	0.00
9	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองทุ่ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,655,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
10	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	1,846,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,624,000.00	0.00
11	แก้งคร้อ	อบต.หนองขาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,464,900.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,036,000.00	0.00
12	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,281,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,957,000.00	0.00
13	แก้งคร้อ	อบต.ท่ามะไฟหวาน	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทาง	1,990,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,090,000.00	0.00
14	แก้งคร้อ	อบต.หลุบคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,595,700.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,752,000.00	0.00
15	แก้งคร้อ	อบต.โคกสูง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,119,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,008,898.00	0.00
16	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,083,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,615,000.00	0.00
17	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	838,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
18	คอนสวรรค์	อบต.โคมนั่งยอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,289,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม)	0.00	0.00
19	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	1,711,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,248,000.00	0.00
20	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	2,510,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,670,000.00	0.00
21	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	4,390,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,670,000.00	0.00
22	คอนสวรรค์	ภท.ป่องสามหมอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	6,770,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,899,000.00	0.00
23	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,135,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,290,000.00	0.00
24	คอนสวรรค์	อบต.ห้วยไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,833,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,150,000.00	0.00
25	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	1,357,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	939,000.00	0.00
26	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	805,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	548,000.00	0.00
27	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	3,953,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,446,900.00	0.00
28	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ	2,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,447,700.00	0.00
29	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาค	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,876,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	1,840,000.00	0.00
30	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,922,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,860,000.00	0.00
31	คอนสาร	อบต.ดงบัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	804,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	679,832.76	0.00
32	คอนสาร	อบต.ดงบัง	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต	1,757,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,475,000.00	0.00
33	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,819,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,700,000.00	0.00
34	จัตุรัส	อบต.บ้านขาม	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัล	8,110,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	5,490,000.00	0.00
35	จัตุรัส	อบต.ละหาน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	4,220,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	4,210,000.00	0.00
36	จัตุรัส	อบต.หนองบัวโคก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,480,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,620,000.00	0.00
37	จัตุรัส	อบต.บ้านกก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	1,516,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,030,000.00	0.00
38	จัตุรัส	อบต.หนองบัวบาน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส	7,650,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,629,000.00	0.00
39	จัตุรัส	อบต.สัมปอ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,827,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,470,000.00	0.00
40	ชัยใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 คัน 6 ล้อ	2,500,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
41	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,470,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	3,295,000.00	0.00
42	ชัยใหญ่	อบต.ชัยใหญ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,332,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,600,000.00	0.00
43	ชัยใหญ่	อบต.ท่ากุ่ม	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรี	1,756,600.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	1,290,000.00	0.00
44	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส	498,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/	0.00	0.00
45	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,281,000.00	1. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/	0.00	0.00
46	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	เสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรี	6,227,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัด/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	สถานะโครงการ	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย
47	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	4,460,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
48	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-ma	0.00	0.00
49	เทพสถิต	อบต.นาายางหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,940,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม	0.00	0.00
50	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,668,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม	0.00	0.00
51	เทพสถิต	อบต.นาายางหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,174,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	4,150,000.00	0.00
52	เทพสถิต	อบต.โป่งนก	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	6,243,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	6,230,000.00	0.00
53	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส	498,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	498,000.00	0.00
54	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	445,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	443,000.00	0.00
55	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,730,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,710,000.00	0.00
56	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,980,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,960,000.00	0.00
57	เทพสถิต	อบต.ห้วยยายจิ๋ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	8,480,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,310,000.00	0.00
58	เทพสถิต	อบต.นาายางหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	404,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	403,000.00	0.00
59	เทพสถิต	อบต.นาายางหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	449,000.00	0.00
60	เทพสถิต	อบต.นาายางหลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	450,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	449,000.00	0.00
61	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	499,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	498,000.00	0.00
62	เทพสถิต	อบต.บ้านไร่	เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต	786,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	770,200.00	0.00
63	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส	498,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	0.00	0.00
64	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส	498,000.00	ไม่พร้อมดำเนินการ	0.00	0.00
65	เนินสง่า	อบต.หนองฉิม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,946,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,936,000.00	1,092,960.00
66	เนินสง่า	อบต.วังสาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,510,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,590,000.00	0.00
67	บ้านเขว้า	อบต.ซับน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,915,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,520,000.00	0.00
68	บ้านเขว้า	อบต.ภูแล่นคา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,100,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,095,000.00	0.00
69	บ้านเขว้า	อบต.โนนแดง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,770,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,077,500.00	0.00
70	บ้านแท่น	อบต.สระพัง	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาณ	1,000,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม	0.00	0.00
71	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	7,959,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	7,590,000.00	0.00
72	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยเ	2,659,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,470,000.00	0.00
73	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,432,400.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	7,156,800.00	0.00
74	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,948,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,800,000.00	0.00
75	บ้านแท่น	อบต.บ้านแท่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,870,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,550,000.00	0.00
76	บ้านแท่น	อบต.หนองคู	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,975,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,390,000.00	0.00
77	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,814,000.00	3. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-ma	0.00	0.00
78	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเจ็ญรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,662,000.00	4. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนาม	0.00	0.00
79	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,534,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	9,529,000.00	0.00
80	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านขวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,292,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,200,000.00	0.00
81	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านเพชร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,648,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,290,000.00	0.00
82	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	4,947,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,922,000.00	0.00
83	บำเหน็จณรงค์	อบต.หัวทะเล	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	4,202,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	3,781,000.00	0.00
84	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,975,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	9,970,000.00	0.00
85	บำเหน็จณรงค์	อบต.เกาะมะนาว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	6,309,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	6,304,000.00	0.00
86	บำเหน็จณรงค์	อบต.โคกเพชรพัฒนา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	5,007,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	4,997,000.00	0.00
87	บำเหน็จณรงค์	อบต.บ้านตาล	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	2,500,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,490,000.00	0.00
88	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	1,070,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
89	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	610,000.00	2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือ	0.00	0.00
90	ภักดีชุมพล	อบต.วังทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	2,930,000.00	5. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	2,842,000.00	0.00
91	ภักดีชุมพล	อบต.บ้านเขียง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	3,203,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	2,780,000.00	0.00
92	ภักดีชุมพล	อบต.เจ้าทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร	9,179,000.00	6. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	8,770,000.00	0.00

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๗(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	รายการ/โครงการ	รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
1	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	6,298,000.00	*	6,298,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาผู้รับจ้างเข้า
2	เกษตรสมบูรณ์	ทต.บ้านเป้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,468,000.00		7,468,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ
3	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพนทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	7,389,000.00		7,389,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาผู้รับจ้างเข้า
4	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านยาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,094,400.00		2,094,400.00	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างทิ้ง
5	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพน	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	3,580,000.00		3,580,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาผู้รับจ้างเข้า
6	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,142,880.00		1,142,880.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาผู้รับจ้างเข้า
7	แก้งคร้อ	อบต.เก่ายาดิ	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	3,980,000.00		3,980,000.00	ผู้รับจ้างดำเนินการได้ 100% ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่าง
8	คอนสาร	ทต.คอนสาร	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทาง	970,000.00		970,000.00	แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้วคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน
9	คอนสาร	ทต.ทุ่งลุยลาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	5,170,000.00		5,170,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มดำเนินการ
10	คอนสาร	ทต.คอนสาร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,043,000.00		1,043,000.00	ผู้รับจ้างยังไม่เริ่มดำเนินการ
11	คอนสาร	ทต.ห้วยยาง	เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,247,000.00		1,247,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
12	คอนสาร	อบต.ดงบัง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,174,000.00		8,174,000.00	ผู้รับจ้างทั้งงาน ปัจจุบันดำเนินการประกาศจัดซื้อจัด
13	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	670,000.00		670,000.00	ปัจจุบันยังไม่ดำเนินการก่อสร้างนี้ผูกพัน คาดว่าจะก่อสร้าง
14	ชัยใหญ่	อบต.ตะโกทอง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	6,070,000.00		6,070,000.00	แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,982,000.00		8,982,000.00	ยังไม่เริ่มดำเนินการ/คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน
16	เทพสถิต	อบต.นายางกลัก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	459,000.00		459,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาผู้รับจ้างเข้า

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายยังไม่เสร็จสิ้น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๖๗(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ลำดับ	อำเภอ	อปท	รายการ/โครงการ	รวมเงินกับ ไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง/ขั้นตอนใด
17	เทพสถิต	อบต.โป่ง นก	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,966,000.00		1,966,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
18	เทพสถิต	อบต.บ้าน ไร่	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,811,000.00		3,811,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
19	บ้านแพ้ว	อบต.ชัยบ	ก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด	1,740,000.00		1,740,000.00	ขอแก้ไขรายละเอียดการ จัดสรรได้รับอนุมัติแล้วผู้รับ
20	บ้านแพ้ว	ทต.บ้านเตา	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	11,844,000.00	5,922,000.00	5,922,000.00	กำหนดวงงาน 3 วง เบิกจ่ายแล้ว 2 วง คาดว่า
21	บ้านเหนือ	อบต.บ้าน นรงค์	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,800,000.00		1,800,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
22	บ้านเหนือ	อบต.เกาะ นรงค์	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	661,000.00		661,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
23	บ้านเหนือ	อบต.หัว นรงค์	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,692,000.00		1,692,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญา ผู้รับจ้างเข้า
24	ภักดีชุม พล	อบต. แหลมทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,680,000.00		3,680,000.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายทันภายใน
25	ภักดีชุม พล	อบต.วัง ทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	832,000.00		832,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
26	ภูเขียว	ทต.ภูเขียว	เสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต รหัสทาง	3,940,000.00		3,940,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
27	ภูเขียว	อบต.ผักปัง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	4,884,000.00		4,884,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
28	ภูเขียว	ทต.บ้าน เพชรภูเขียว	เสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต รหัสทาง	658,000.00		658,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
29	เมือง ชัยภูมิ	อบต.โพ ทอง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,385,000.00		1,385,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
30	เมือง ชัยภูมิ	อบต.นา เสียว	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,254,000.00		3,254,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า
31	เมือง ชัยภูมิ	อบต.ชัย ทอง	ซ่อมสร้างผิวทาง จราจรแอสฟัลท์	3,820,000.00		3,820,000.00	ตรวจรับแล้วรอส่งเบิกจ่าย ภายในเดือนพฤษภาคม 2568
32	เมือง ชัยภูมิ	ทต.โคกสูง	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก	3,705,000.00		3,705,000.00	อยู่ระหว่างดำเนินการตาม สัญญาผู้รับจ้างเข้า

